**EK 7 - ASANSÖR PERİYODİK/TAKİP KONTROL RAPORU**

YEŞİL TEKNİK
MUAYENE VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Mehmet Ali paşa mahallesi Sabri Aksoy sok no:1/3 İzmit KOCAELİ
0551 410 68 18 info@yesilteknik.com

SERDİVAN BELEDİYESİ

TÜRKAK Muayene TS EN ISO/IEC 17020 AB-0752-M

| | | | |
|---|---|---|---|
| 752bdf35-9e49-4e43-97f8-5b1626476c4c 639596519/1 | R.SER.24.0277.TTT.TTT - 0 | 22/04/2024 | - 23/08/2024 (T) |

İlgili mevzuat gereği imzalanan protokol kapsamında aşağıda bilgileri bulunan asansörün periyodik kontrolü SERDIVAN BELEDIYESI adına YEŞİL TEKNİK tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor sadece periyodik kontrolü yapılan bu asansör için geçerlidir.

## ASANSÖRE İLİŞKİN BİLGİLER

**ASANSÖR CİNSİ** : [X] İNSAN [ ] YÜK [ ] İNSAN VE YÜK
**ASANSÖR TİPİ** : [ ] HİDROLİK [X] ELEKTRİKLİ
**MONTAJ YILI** : 2017
**SEYİR MESAFESİ** (m) : 9
**ASANSÖR SERİ NO** : -
**MAK. MOTOR SERİ NO** : 46777 / 165577
**BEYAN YÜKÜ (kg)** : 800 kg / 10 KİŞİ
**KAT VE DURAK SAYISI** : 4 / 4
**STANDARD/STANDARDLAR** : TS EN 81-1 + A3
**BEYAN HIZI (m/sn)** : [ ] 0,5 [ ] 0,63 [X] 1 [ ] 1,6 [ ] 2 [ ] 2,5 [ ] DİĞER
**ADRES** : SERDIVAN / BESKÖPRÜ / ARABACI / 2 C
**ADA-PARSEL NUMARASI** 0 / 18520

## BİNA SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

**ADI VE SOYADI** : Emre YILMAZ
**ADRESİ** : Besköprü Mah.Arabaci Sok. No:2C Serdivan/SAKARYA ( Beşköprü Panaroma Sitesi / CBlok )
**TELEFON NUMARASI** : 05058692332
**E-POSTA ADRESİ** : elit@asansorsakarya.com
[X] **PERİYODİK KONTROLE İZİN VERİLDİ** [ ] **PERİYODİK KONTROLE İZİN VERİLMEDİ**

## YETKİLİ SERVİSE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER

**ÜNVAN** : SAKARYA ELIT ASANSÖR MÜHENDISLIK HIZMETLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
**ADRES** : OTUZIKI EVLER MAH. BESKÖPRÜ CAD. /1 NO:45 SERDIVAN/SAKARYA
**TELEFON VE FAKS NO** : 05302453750
**E-POSTA** : elit@asansorsakarya.com
**PERSONELİN ADI VE SOYADI** : BATUHAN GÜZ
**GÖREVİ** : Firma personeli
**TSE HYB** : [X] VAR [ ] YOK
**BELGE NO** : 54-HYB-4209
[X] **PERİYODİK KONTROLE NEZARET EDİLDİ** [ ] **PERİYODİK KONTROLE NEZARET EDİLMEDİ**

## BAKIM SÖZLEŞMESİ

**SÖZLEŞME** : [X] VAR [ ] YOK
**TARİHİ VE SÜRESİ** : 01 / 01 / 2024 1 Yıl

## REVİZYON YAPANA İLİŞKİN BİLGİLER

**ÜNVAN** :
**ADRES** :
**TELEFON VE FAKS NO** :
**E-POSTA** :
**PERSONELİN ADI VE SOYADI** :
**GÖREVİ** :

## PERİYODİK/TAKİP KONTROL SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

| | PERİYODİK KONTROL SONUCUNUN TANIMI | DÜZELTME SÜRESİ | BİR SONRAKİ PERİYODİK/TAKİP KONTROL TARİHİ |
|---|---|---|---|
| [ ] | UYGUN | YOK | |
| [X] | HAFİF KUSURLU | 12 AY | 23 / 04 / 2025 |
| [ ] | KUSURLU | 120 GÜN | |
| [ ] | GÜVENSİZ | 60 GÜN | |
| [ ] | PERİYODİK KONTROL YAPILAMADI | | |

## AÇIKLAMALAR

21 Adet Uygunsuzluk Tespit Edilmiştir. Uygunsuzluklar Ektedir.

Eksikler yapılmamış

IMEI :

| RAPOR ONAY TARİHİ | | MUAYENE MÜHENDİSİ | TEKNİK YÖNETİCİ |
|---|---|---|---|
| 24 / 08 / 2024 | ADI/SOYADI | Emir Melih ORHAN | Uğur TAŞDAN |
| | İMZASI | | |

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

YEŞİL TEKNİK
MUAYENE VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Mehmet Ali paşa mahallesi Sabri Aksoy sok no:1/3 İzmit KOCAELİ
0551 410 68 18 info@yesilteknik.com

SERDİVAN BELEDİYESİ

TÜRKAK Muayene TS EN ISO/IEC 17020 AB-0752-M

| | | | |
|---|---|---|---|
| 752bdf35-9e49-4e43-97f8-5b1626476c4c 639596519/1 | R.SER.24.0277.TTT.TTT - 0 | 22/04/2024* | - 23/08/2024 (T) |

## ASANSÖRDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR

1 - 1.01.02 (M) - Makina veya makara mekânlarina erisim saglayan herhangi bir kapiya/kapaga komsu geçis yollari sabit olarak tesis edilmis aydinlatma armatürü /armatürleri ile yeterli sekilde aydinlatilmalidir.
2 - 1.02.11 (M) - Makina/makara mekanlarina giris için kullanilan giris kapilari ve döseme kapaklari anahtarli kilitlerle donatilmali ve bu kilitler içeriden anahtarsiz açilabilmelidir.
3 - 1.06.01 (M) - Makina mekani havalandirmasi motorlar, kumanda cihazlari ve elektrik kablolarini yeterince iyi biçimde toz, zararli duman ve nemden koruyacak sekilde yapilmalidir (tel kafes, panjur veya bina havalandirma sistemi).
4 - 1.06.02 (M) - Makina mekani/dolabi uygun sekilde havalandirilmalidir.
5 - 1.08.06 (M) - Asansöre ait bakim ve kayit (eski adi ile seyir) defteri bulunmalidir.
6 - 1.09.02 (M) - Makina platformu ve makina dairesi dösemesindeki delikler kullanim amacina uygun olarak en küçük boyutta olmalidir. Malzemelerin düsme tehlikesini önlemek için, kuyu üzerindeki delikler ve kablo geçislerinin çevresinde platform veya bitmis dösemeden en az 50 mm yükseklikte engelleyici çikintilar yapilmalidir.
7 - 1.11.05 (M) - Makina dairesinde geçis yollari üstündeki serbest yükseklik en az 1,8 m olmalidir.
8 - 1.11.06 (M) - Makina dairesinde, özellikle çalisma alanlari üstünde en az 2 m serbest yükseklik olmalidir.
9 - 1.22.03 (M) - Saptirma kasnaklari halat atma pimleri mesafeleri ayarlanmalidir.
10 - 1.29.07 (M) - Ana anahtar veya anahtarlar ile isik anahtarinin kolaylikla fark edilmesini saglayacak ikaz levhalari bulunmalidir.
11 - 2.12.01 (M) - Kuyu içi elektrik tesisati buat kapaklari kapatilmalidir.
12 - 2.12.02 (M) - Kuyu içi elektrik tesisati kablo ekleri buat içerisine alinmalidir.
13 - 2.12.15 (M) - Kabin üstü tek izoleli kablolar çift izoleli olmalidir veya spiral/kablo kanali içine alinmalidir.
14 - 3.04.04 (M) - Kuyu aydinlatmasinda yanmayan ampüller çalisir hale getirilmelidir.
15 - 3.06.07 (M) - Yukari yönde hareket eden kabinin asiri hizlanmasina karsi koruma tertibati çalisir hale getirilmelidir.
16 - 3.08.02 (M) - Karsi agirlik veya dengeleme agirligi seperatörü genisligi, en az karsi agirlik veya dengeleme agirligi genisliginin her iki yanina 0,1 m ilâvesiyle bulunan genislige esit olmalidir.
17 - 3.15.05 (M) - Kabin kapisina bakan kuyu duvarlarindaki kat kapisi etek saci çikintilari 5 mm'den daha az olmalidir. 2 mm'yi asan çikintilar yatayla en az 75°'lik bir açi yapacak sekilde pahlanmalidir.
18 - 3.21.06 (M) - Kabin üstü ve kuyu dibi alarm tertibati akü devresine bagli çalisir hale getirilmelidir.
19 - 3.25.02 (M) - Kabin alti kumanda kablosu uygun takozla düsey konumda kabine baglanmalidir.
20 - 3.26.01 (M) - Kuyu dibi temizlenmelidir.
21 - 5.02.07 (M) - Kabinde asansör seri numarasi, imal yili ve monte eden firma adi olmalidir.

| RAPOR ONAY TARİHİ | | MUAYENE MÜHENDİSİ | TEKNİK YÖNETİCİ |
|---|---|---|---|
| 24 / 08 / 2024 | ADI/SOYADI | Emir Melih ORHAN | Uğur TAŞDAN |
| | İMZASI | | |

-



Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.